



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01070733-59	Nº SICONV 0027162020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS - CR: 01070733-59	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
----------------------------	-------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	328.425,45	% Período:	20,73%	35,96%	34,46%	8,86%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.323,22	% Período:	20,73%	35,96%	34,46%	8,86%									
1.2.	PLACA DE OBRA	2.555,46	% Período:	100,00%												
1.3.	RUA VEREADOR JOAQUIM JOSINA DE MOI	54.978,91	% Período:	2,79%		97,21%										
1.4.	RUA PROJETADA 03	62.755,64	% Período:	76,17%		23,83%										
1.5.	RUA DEPUTADO ANDERSON DUTRA	145.932,68	% Período:	8,49%	75,34%		16,17%									
1.6.	RUA MANOEL DE PAIVA MENEZES	43.879,54	% Período:		3,55%	87,63%	8,83%									
Total: R\$ 328.425,45				%:	20,73%	35,96%	34,46%	8,86%								
Período:	Repasse:	59.561,19	103.301,40	98.993,00	25.450,41											
	Contrapartida:	8.524,44	14.784,58	14.167,95	3.642,48											
	Outros:	-	-	-	-											
	Investimento:	68.085,63	118.085,98	113.160,95	29.092,89											
Acumulado:	%:	20,73%	56,69%	91,14%	100,00%											
	Repasse:	59.561,19	162.862,59	261.855,59	287.306,00											
	Contrapartida:	8.524,44	23.309,02	37.476,97	41.119,45											
	Outros:	-	-	-	-											
Investimento:	68.085,63	186.171,61	299.332,56	328.425,45												

RAFAEL GODEIRO

Local

terça-feira, 30 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DAVID EDUARDO GOMES DE ARAUJO

CREA/CAU: 2119123322

ART/RRT: RN20210456422