



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1073275-63	<b>Nº SICONV</b> 0027162020	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS - CR: 01073275-63	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
----------------------------------	--------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS</b>	<b>408.334,65</b>	% Período:	14,45%	35,77%	33,38%	16,40%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VG)	24.430,96	% Período:	14,45%	35,77%	33,38%	16,40%								
1.2.	PLACA DE OBRA	2.555,46	% Período:		100,00%										
1.3.	RUA PROJETADA 04	120.830,43	% Período:		99,63%		0,37%								
1.4.	PINTURA	4.820,01	% Período:				100,00%								
1.5.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	519,38	% Período:				100,00%								
1.6.	RUA FRANCISCO RODRIGUES	60.563,27	% Período:	91,60%			8,40%								
1.7.	RUA DEPUTADO XAVIER FERNANDES TRE	194.615,14	% Período:		7,39%	65,85%	26,76%								
<b>Total: R\$ 408.334,65</b>															
				%:	14,45%	35,77%	33,38%	16,40%							
				Repasso:	55.520,74	137.422,12	128.258,31	63.003,83							
				Contrapartida:	3.486,93	8.630,67	8.055,15	3.956,90							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>59.007,67</b>	<b>146.052,80</b>	<b>136.313,45</b>	<b>66.960,73</b>							
				%:	14,45%	50,22%	83,60%	100,00%							
				Repasso:	55.520,74	192.942,86	321.201,17	384.205,00							
				Contrapartida:	3.486,93	12.117,60	20.172,75	24.129,65							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>59.007,67</b>	<b>205.060,47</b>	<b>341.373,92</b>	<b>408.334,65</b>							

RAFAEL GODEIRO  
Local

terça-feira, 30 de novembro de 2021  
Data

*David Eduardo Gomes de Araujo*  
Responsável Técnico

Nome: DAVID EDUARDO GOMES DE ARAUJO  
CREA/CAU: 2119123322  
ART/RRT: RN20210456449